



Widoczne braki w uszczelnieniu przejścia wentylacji przez dach





Widoczne zawilgocenia stropu przy przejściu rur wentylacyjnych oraz na nadprożu kraty wentylacyjnej





Widoczne zawilgocenia stropu przy przejściu rur wentylacyjnych





Widoczny brak odpowiedniego wywinienia izolacji z papy na powierzchni filarka między kratami





Zbyt niskie osadzenie wywietrzaków wentylacyjnych w stosunku do połaci dachowej, należy podnieść wywietrzaki o ok. 50cm ponad powierzchnię dachu i zainstalować TURBOWENTY





Odpadające elementy tynków nadproży krat, do odkucia i uzupełnienia





Odpadające elementy tynków nadproży krat, do odkucia i uzupełnienia





Elementy tynków filarów między kratami do zbadania odkucia i uzupełnienia